

UCHWAŁA NR XV/159/99.
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 25.11.1999.r.

w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej
z przeprowadzonej kontroli

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 1996 r. Dz.U. Nr 13, poz. 74 ze zmianami) Rada Miejska Kościana uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Miejska przyjmuje wnioski Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji inwestycji miejskiej „Budowa sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej Nr 4 w Kościanie” zawarte w protokole Komisji Rewizyjnej z dnia 27.10.1999 r.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Miasta Kościana.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA
mgr Krzysztof Prądnicki

mgr Bronisław Friedrich
Pełniący

Po przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna stwierdza:

1. Analiza uchwał Rady Miejskiej Kościana wykazuje, że Zarząd Miasta zaciągał zobowiązania w zgodzie z podjętymi wcześniej uchwałami Rady Miejskiej.
2. Zarząd Miasta w 1997 r. podjął realizację inwestycji przekraczającej możliwości budżetu miasta o wartości trzykrotnie wyższej wobec pierwotnie sugerowanej w protokole negocjacji do projektowania.
3. Brak jakiegokolwiek szerszej konsultacji komisji i specjalistów odnośnie wyboru rozwiązania architektoniczno-konstrukcyjnego sali, co powodowało dodatkowe przeprojektowania oraz wprowadzanie robót zamiennych oraz tak duży wzrost wartości inwestycji. Przed procesem inwestycyjnym oraz w trakcie jego realizacji nie znaleziono dokumentów potwierdzających analizę potrzeb, analizę potrzeb zmian w realizowanej inwestycji, jak również na obecnym etapie brak analizy i koncepcji zakończenia inwestycji.
4. Wydatkowano dodatkowe kwoty na cele projektowe z naruszeniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych przekraczając wartość przetargu o kwotę 25.656 zł, tj. łącznie o 53%, w większej części bez podpisanego aneksu do umowy, a jedynie protokołem negocjacji.
5. W trakcie realizacji I etapu robót budowlanych zwiększono zakres zadania o roboty dodatkowe o 6,3% w stosunku do wartości umownej.
6. Pozostały do wykonania w II etapie zakres robót stanowi jeszcze ok. 32% całości zadania, wobec czego zakres tych prac wymaga szczegółowej analizy i podjęcia decyzji odnośnie jej zakończenia lub zabezpieczenia w zakresie możliwości budżetowych miasta.

